

**Отчёт о выполнении Плана реализации муниципальной программы
"Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования "Северодвинск" на 2016-2021годы"
за 2018 год**

1. Сведения об утверждении плана реализации муниципальной программы:

План реализации муниципальной программы "Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования "Северодвинск" на 2016-2021годы" утвержден заместителем Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству 30 января 2018 года

2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы

Таблица 2.1

№ п/п	Дата утверждения внесения изменений в План реализации муниципальной программы	Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы	
		Внесены изменения	Внесены изменения
1	12 июля 2018 года	В связи с каковыми изменениями откорректированы должностные лица, ответственные за исполнение мероприятий, административных мероприятий и контрольных мероприятий. В связи с корректировкой плана-графика закупок уточнены даты выполнения следующих мероприятий (контрольных мероприятий в мероприятиях)	
2	25 октября 2018 года	В связи с корректировкой плана-графика закупок уточнены даты выполнения следующих мероприятий (контрольных мероприятий в мероприятиях): К11101, К11102, К11103, К11104, К11201, К11202, К11205, К12101, К12102, К12205, К12207, К12208, К13105, К13107, К14103, К14201, К19202	

3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:

Таблица 3.1

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного мероприятия муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Выполнение подпрограммы "Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах"										
1.1	Задача 1 «Совершенствование механизма проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Северодвинска»										
1.1.1	Мероприятие 1.01 "Обследование многоквартирных домов"	К 11101	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	20.07.2018	20.07.2018	31.12.2018	25.12.2018	выполнено в срок	нет	Проведена оценка соответствия многоквартирных домов (далее - МКД), установленным в законодательстве требованиям МКД №24 по пр. Машиностроителей, МКД №11 по ул. Пионерской, МКД №22 по ул. Комсомольской, МКД №15А по ул. Ломоносова УЭ. Всего заключено 6 МКД, первым заключён МК 18ЖКХ-191 от 20.07.2018
	Контрольное событие 1.01.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение комплекса работ по обследованию домов"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	X	X	20.07.2018	20.07.2018	выполнено в срок	нет	X
1.1.2	Мероприятие 1.02 "Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, находящихся в 100-процентной муниципальной собственности"	К 11102	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	01.01.2018	17.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	выполнено в срок	нет	Обеспечено выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, в соответствии с постановлением Мэра Северодвинска от 14.11.2005 № 128 (ред. от 08.07.2008) "Об исполнении функций собственника муниципальных помещений в многоквартирном доме". Всего заключено 13 МКД, первым заключён МК 18ЖКХ-191 от 20.07.2018

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/исполнения контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/исполнения контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия административного мероприятия /исполнения контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятия, административных мероприятий, контрольных событий и мера нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая	плановая дата	фактическая			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 1.02.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	X	X	31.07.2018	20.07.2018	выполнено в срок	нет	X
1.1.3	Мероприятие 1.03 "Участие в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах соразмерно доле муниципального образования "Северодвинск" в общем имуществе дома, осуществляемом по решению общих собраний собственников помещений"	К 11103	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	30.01.2018	31.01.2018	25.12.2018	25.12.2018	выполнено в срок	нет	Обеспечено финансовое участие муниципального образования "Северодвинск" в оплате работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах соразмерно муниципальной доле в соответствии с Порядком предоставления субсидий на долевое участие муниципального образования "Северодвинск" в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 22.10.2012 N 407-па. Заключено всего 4 МК, первым заключен МК ЖСХ 18-П/063 от 30.01.2018
	Контрольное событие 1.03.1 "Заключение договора по уплате доли в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах соразмерно доле муниципального образования "Северодвинск"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	X	X	30.01.2018	30.01.2018	выполнено в срок	нет	X
1.1.4	Мероприятие 1.04 "Выполнение работ по разбору многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, включая вынос радиотрансляционной линии"	К 11104	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	24.07.2018	24.07.2018	31.12.2018	20.12.2018	выполнено в срок	нет	Ликвидация аварийного жилищного фонда, обеспечение исполнения причинения вреда населению и окружающей среде. Всего заключено 3 МК. Осуществлен вынос радиотрансляционной линии (телефонии) с подлежащих сносу МКД по адресам: пр. Беломорский, д.17, д. 56, ул. Республиканская, д.9, д.17, д.48, д.39, д.46, ул. Лесная, д.46, д.12, д.19, д.9, д.30, д.43, д.26/20, ул. Ломоносова, д.24/23, ул. Профсоюзная, д.6, д.34/18, ул. Торцева, д. 416, д.13, д.31, Русановский пер., д.9, д.10, ул. Водотон, д.9, ул. Республиканская, №25,27, ул. Профсоюзная, 10а. Проведена разборка (снос) деревянных многоквартирных домов по адресам: №38 по ул. Республиканской, №6 по ул. Гайдара, №12 по ул. Профсоюзной, №7 по ул. Торцева, № 27/33 по ул. Ломоносова, №45 по ул. Индустриальной, №9 по ул. Водотон, №11 по ул. Торцева. Всего заключено 3 МК, первым заключен МК 0157_18_ЖСХ от 24.07.2018
	Контрольное событие 1.04.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение комплекса работ по разбору многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, включая вынос радиотрансляционной линии"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	X	X	24.07.2018	24.07.2018	выполнено в срок	нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителей)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятия, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая	плановая дата	фактическая			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.5	Мероприятие 1.05. "Уплата взносов на капитальный ремонт, в том числе дополнительных"	К 11105	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	выполнено в срок	нет	Исполнены требования раздела IX Жилищного кодекса РФ для формирования фонда капитального ремонта и выполнения работ, в т.ч. в соответствии с принятым постановлением Администрации Саводейского от 27.10.2014 № 526-па. Платёжное поручение № 521643 от 19.01.2018 "Оплата взносов"
	Контрольное событие 1.05.1 "Уплата взносов на капитальный ремонт, в том числе дополнительных"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	X	X	19.01.2018	19.01.2018	выполнено в срок	нет	X
1.1.6	Мероприятие 1.06 "Укрепление строительных конструкций многоквартирных домов"	К 11106	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	21.02.2018	21.02.2018	31.12.2018	21.07.2018	выполнено в срок	нет	Сохранены деревянные многоквартирные дома от разрушения, локализованы аварийные ситуации, связанные с потерей несущей способности конструктивных элементов и превышением сроков эффективной эксплуатации инженерного оборудования многоквартирных домов, обеспечено безопасное и комфортное проживание граждан, повышено качество услуг, предоставляемых населению. Всего заключено 3 МК, восстановлено и отремонтировано несущие конструкции крыши и стены МКД №35 по ул. Пионерской, МКД № 103 по ул. Южной, выполнены работы по ликвидации аварийной ситуации путем укрепления и ремонта строительных конструкций и систем канализации в районе кв. 4 многоквартирного дома по адресу ул. Лесная 42. Всего заключено 3 МК, первым заключен МК 0002_18_ЖСХ от 21.02.2018
	Контрольное событие 1.06.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение комплекса работ по укреплению строительных конструкций многоквартирных домов"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	X	X	21.02.2018	21.02.2018	выполнено в срок	нет	X
1.2	Задача 2 "Обеспечение сохранности жилищного фонда"										
1.2.1.	Мероприятие 2.01 "Выполнение текущего ремонта муниципальных нежилых помещений (после умерших, по решению суда)"	К 11201	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	25.05.2018	25.05.2018	31.12.2018	20.12.2018	выполнено в срок	нет	Обеспечено проведение ремонтных работ в жилых помещениях по решению суда. Всего заключено 12 МК, первым заключен МК 0084_18_ЖСХ от 25.05.2018
	Контрольное событие 2.01.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение текущего ремонта муниципальных нежилых помещений (после умерших, по решению суда)"			начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	X	X	25.05.2018	25.05.2018	выполнено в срок	нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая	плановая дата	фактическая			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2	Мероприятие 2.02 "Выполнение текущего ремонта помещений маневренного фонда"	К 11202	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	09.11.2018	14.11.2018	31.12.2018	20.12.2018	выполнено в срок	нет	Обеспечено проведение ремонтных работ в жилых помещениях маневренного фонда. Заключен МК: выполнен текущий ремонт помещений маневренного фонда по адресам: ул. Птицеферская, д.1а, кв.6, кв.19, ул. Юбилейная, д.25, кв.108,128, Архангельское шоссе, д.40, ком.29, ул. Дзержинского, д.11, ком.102, ул. Мира, д.6, кв.54, ком.1
	Контрольное событие 2.02.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение текущего ремонта помещений маневренного фонда"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	X	X	09.11.2018	14.11.2018	выполнено с нарушением срока	МК №0281_18_ЖСХ заключен от 14.11.2018, более поздняя дата заключения МК не отразилась на реализации мероприятия в запланированном объеме	X
1.2.3	Мероприятие 2.03 "Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов управл. обществ организаций"	К 11203	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резваев О.В.	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	выполнено в срок	нет	Мероприятие осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2014 № 689-па (в ред. от 20.01.2017) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета на 2015 – 2017 годы», распоряжением Заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству от 20.01.2017 №5-рг «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с содержанием дежурно-вахтовой службы в муниципальных общежитиях», постановлением Администрации Северодвинска от 16.11.2012 № 28-па от 17.02.2017 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета», постановлением Администрации Северодвинска от 29.01.2015 № 33-па (в ред. 28.11.2017) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов управляющих организаций, возникающих при преемлении платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной договором управления многоквартирным домом, над размером соответствующей платы, установленной для нанимателей муниципального жилья». Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству от 08.06.2018 № 689-рг "О внесении дополнений в постановление Администрации Северодвинска от 31.12.2014 № 689-па"
	Контрольное событие 2.03.1 "Утверждение постановлений Администрации Северодвинска "О предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов управл. обществ организаций"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резваев О.В.	X	X	08.06.2018	08.06.2018	выполнено в срок	нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и мера нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.4	Административное мероприятие 2.04 «Подготовка сводных расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов»	К 11204	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	05.02.2018	05.02.2018	20.12.2018	20.12.2018	выполнено в срок	нет	Мероприятие осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2014 № 689-па (в ред. от 08.06.2018) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета на 2015 – 2017 года», распоряжением Заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству от 08.08.2018 № 186-рг «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с содержанием дежурно-вахтовой службы в муниципальных объектах», постановлением Администрации Северодвинска от 16.11.2012 № 448-па (в ред. от 13.12.2016) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета», постановлением Администрации Северодвинска от 29.01.2015 № 33-па (в ред. 17.01.2017) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов управляющих организаций, возникающих при превышении платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной договором управления многоквартирным домом, над размером соответствующей платы, установленной для нанимателей муниципального жилья»
	Контрольное событие 2.04.1 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	25.02.2018	20.02.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.04.2 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	25.03.2018	20.03.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.04.3 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	25.04.2018	16.04.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.04.4 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	25.05.2018	18.05.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.04.5 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	25.06.2018	21.06.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.04.6 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	25.07.2018	18.07.2018	выполнено в срок	нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятия, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 2.04.7 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	25.08.2018	20.08.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.04.8 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	25.09.2018	24.09.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.04.9 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	25.10.2018	22.10.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.04.10 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	25.11.2018	20.11.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.04.11 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	25.12.2018	18.12.2018	выполнено в срок	нет	X
1.2.5	Мероприятие 2.05 "Обеспечение круглогодичной охраны многоквартирных домов и других объектов"	К 11205	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С., начальник НТО В.Л. Машенков	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	выполнено в срок	нет	Обеспечение сохранности имущества и ограничения допуска посторонних лиц. Всего заключено 7 МК и 4 согласование закупки: обеспечена круглосуточная охрана МКД №9 ул. Первомайская, МКД №532 и №3 по пр. Ленина, МКД №7 по ул. Торцева, МКД №22 по ул. Комсомольской, МКД по адресам: ул. Торцева, д. 41б, ул. Республканская, д.46, ул. Индустриальная, д. 42 и 45, ул. Лесная, 26/20, обеспечено прекращение (ограничение) движения транспортных средств на регулируемом пешеходном перехождении к селу Ненокса от автодороги "Северодвинск-Онега". МК 0369_17_ЮЖСХ от 22.01.2018 (охрана МКД №9 ул. Первомайская), МК0368_17_ЮЖСХ от 22.01.2018 (охрана МКД №3 и №532 по пр. Ленина), согласование закупки №66 от 28.05.2018 (охрана МКД по адресам: ул. Торцева, д. 41б, ул. Республканская, д.46, ул. Индустриальная, д. 42 и 45, ул. Лесная, 26/20), МК 18СЖСХ-215 от 13.06.2018 (охрана круглосуточно автомашинки к селу Ненокса)
	Контрольное событие 2.05.1 "Заключение муниципального контракта (закупки) на Обеспечение круглосуточной охраны многоквартирных домов №9 ул. Первомайской"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	X	X	22.01.2018	22.01.2018	выполнено в срок	нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, мероприятия муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителей) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятия, административных мероприятий, контрольных событий и мера нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая	плановая дата	фактическая			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 2.05.2 "Заключение муниципального контракта (закупки) на обеспечение круглосуточной охраны многоквартирных домов № 3 и № 5/32 по пр. Ленина"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	X	X	22.01.2018	22.01.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.05.3 "Заключение муниципального контракта (закупки) на обеспечение круглосуточной охраны многоквартирного дома по ул. Индустриальной д.36/19"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	X	X	28.05.2018	28.05.2018	выполнено в срок	МК заключены на обеспечение круглосуточной охраны МКД №7 по ул. Торцева, МКД №22 по ул. Комсомольской, МКД по адресам: ул. Торцева д. 41б, ул. Республиканская, д.4б, ул. Индустриальная, д.42 и 45, ул. Лесная, 26/20	X
	Контрольное событие 2.05.4 "Заключение муниципального контракта (закупки) на обеспечение охраны в целях обеспечения преемственности (организации) движения на регулируемом автомобильном движении к с/у Нюкса в период с 15.06.2018 по 30.06.2018"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник ИТО В.Л. Машенков	X	X	13.06.018	13.06.2018	выполнено в срок	нет	X
1.2.6.	Мероприятие 2.06 "Содержание, техническое обслуживание и ремонт встроенных в многоквартирные дома защитных сооружений, находящихся в казне муниципального образования "Северодвинск", в том числе установка и обслуживание приборов учёта энергоресурсов"	К 11206	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	выполнено в срок	нет	Обеспечение сохранности помещений, техническое обслуживание систем и механизмов защитных сооружений. Выполнение мероприятий осуществляется в соответствии с «Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», утвержденными Приказом МЧС Российской Федерации от 15.12.2002 № 583, постановлением Мэра Северодвинска от 25.08.2006 № 113 «О защитных сооружениях, находящихся в муниципальной собственности». Заключено 7 МК, первым заключен МК 0051_18_ЖСХСХ от 23.04.2018
	Контрольное событие 2.06.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту встроенных в многоквартирные дома защитных сооружений, находящихся в казне муниципального образования "Северодвинск", в том числе установка и обслуживание приборов учёта энергоресурсов"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	X	X	23.04.2018	23.04.2018	выполнено в срок	нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (составителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причина невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая	плановая дата	фактическая			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.7	Мероприятие 2.07 "Возмещение затрат управляющих организаций по обеспечению коммунальными услугами защитных сооружений, находящихся в казне муниципального образования "Северодвинск"	К 11207	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	выполнено в срок	нет	Мероприятие реализуется на основании договоров, заключенных в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 19.07.2013 № 270-на «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из местного бюджета»
	Контрольное событие 2.07.1 "Заключение договоров на возмещение затрат управляющих организаций по обеспечению коммунальными услугами защитных сооружений, находящихся в казне муниципального образования "Северодвинск"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	X	X	12.01.2018	01.02.2018	выполнено с нарушением срока	МК ЖКХ 18-С/064 заключен от 01.02.2018, более поздняя дата заключения МК не отразилась на реализации мероприятия в запланированном объеме	X
2	Выполнение подпрограммы «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей»										
2.1	Задача 1 «Обеспечение эксплуатации инженерных сетей и сооружений на них»										
2.1.1	Мероприятие 1.01 «Содержание и текущий ремонт инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и сооружений на них»	К 12101	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	26.03.2018	26.03.2018	31.12.2018	31.12.2018	выполнено в срок	нет	Обеспечено соблюдение СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СП 45.13330.2012, МДС 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений», исполнение решения Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 40 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Северодвинск» Заключено 4 МК и 2 муниципальных закупки, первым заключен МК 0028_18_ЖКХ от 26.03.2018
	Контрольное событие 1.01.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение комплекса работ по содержанию и текущему ремонту инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и сооружений на них"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	X	X	26.03.2018	26.03.2018	выполнено в срок	нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, мероприятия муниципальной программы	Аналитический код	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнители муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по их устранению/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая	плановая дата	фактическая			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.2	Мероприятие 1.02 "Содержание и ремонт колодцев в с.Неюкса, п.Белое Озеро и д.Солга"	К 12102	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник НТО В.Л. Машенков, начальник БТО В.Н. Тихонов	12.09.2018	12.09.2018	31.12.2018	31.12.2018	выполнено в срок	нет	Исполнение требований Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением ГСД от 28.02.2008 г. № 25 «Об Утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», для личных и бытовых нужд», Уставом муниципального образования «Северодвинск». Заключено 8 МК, первым заключен МК 0031_18_КЖСХ от 12.09.2018
	Контрольное событие 1.02.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на проведение комплекса работ по содержанию и ремонту колодцев в с.Неюкса, п.Белое Озеро и д.Солга"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник НТО В.Л. Машенков, начальник БТО В.Н. Тихонов	X	X	12.09.2018	12.09.2018	выполнено в срок	нет	X
2.1.3	Мероприятие 1.03 "Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на оказание услуг по наружному освещению на территории муниципального образования "Северодвинск"	К 12103	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Маштаков А.Н.	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	выполнено в срок	нет	Мероприятие реализуется на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава муниципального образования "Северодвинск", решения Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 31 "О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". Заключен Договор финансирования МЖСХ 18-П/001 от 15.01.2018. Обеспечено содержание сетей наружного освещения муниципального образования "Северодвинск" (технический надзор за исправностью эл.сетей, измерения уровня освещенности, профилактика, периодические осмотры, прожка проводов, ремонт осветильников (418 шт.), замена кабеля (920 м), выправка опор (157 шт.), уборка обитых опор, обрезка веток, капитальный ремонт (замена 20 опор), содержание праздничных конструкций, оплата потребленной электроэнергии, соблюдение графика включения-выключения наружного освещения города. Договор ЖСХ 18-П/001 о предоставлении субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием затрат по уличному освещению, заключен 15.01.2018
	Контрольное событие 1.03.1 "Заключение договора на предоставление субсидий СМУП "Торскет" на возмещение затрат на оказание услуг по наружному освещению на территории муниципального образования "Северодвинск"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	15.01.2018	15.01.2018	выполнено в срок	нет	X
2.1.4	Мероприятие 1.04. "Содержание и ремонт линии уличного освещения в поселке Белое Озеро"	К 12104	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Маштаков А.Н.	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	выполнено в срок	нет	Мероприятие реализуется на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Заключен 1 МК и 3 закупки, первым заключен МК 18ЖСХ-415 от 15.01.2018

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного за выполнение	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причина невыполнения/отклонения сроков, мероприятия, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 1.04.1 "Заключение муниципального контракта (закупки) на выполнение работ по содержанию и ремонту линий уличного освещения в поселке Белое Озеро"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	01.03.2018	15.01.2018	выполнено в срок	нет	X
2.1.5	Мероприятие 1.05. "Содержание и ремонт сетей и объектов электроснабжения"	K 12105	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	выполнено в срок	нет	Мероприятие реализовывалось на основании МК, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Заключено 16 МК и 17 соглашений. Выполнены следующие виды работ: проведено технологическое присоединение электроустановок фотопанели, расположенной на Привокзальной площади к электросетям; освещение въездного знака города, расположенного на Архангельском шоссе, третий километр, содержание сетей к домам по ул. П. Морозова, ул. 3.Космодемьянской, ул. Речной в квартале 225; содержание сетей к домам в кварталах 225 и 214; Содержание трансформаторной подстанции, расположенной в районе дома №23/16 по ул. Индустриальной, и наружной сети электроснабжения 10 кВ; проведена техническая инвентаризация, кадастровые работы в отношении объектов наружного освещения и электроснабжения, определены места повреждения кабельной линии на электросетях; содержание сетей электроснабжения к жилым домам и объектам в квартале 214 города Северодвинска. Проведение работ по определению места повреждения на сетях электроснабжения КЛ-0,4 кВ ул. Народная; поставка снегоходных конструкций, Монтаж концевой муфты кабельной линии 10 кВ: от РП-9 до ТП-258 на муниципальных сетях
	Контрольное событие 1.05.1 "Заключение муниципального контракта (закупки) на выполнение работ по содержанию и ремонту сетей и объектов электроснабжения"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	09.01.2018	09.01.2018	выполнено в срок	нет	X
2.2	Задача 2 «Обеспечение энергоресурсобеспечения при эксплуатации инженерных сетей»										
2.2.1	Мероприятие 2.01 «Проведение капитального ремонта муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоснабжения и сооружений на них, в том числе восстановление благоустройства»	K 12201	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	19.03.2018	19.03.2018	31.12.2018	14.12.2018	выполнено в срок	нет	Заключено 7 МК и одна муниципальная закупка. Выполнен капитальный ремонт участка водопровода в квартале 089 в районе домов №85 и №87 по Архангельскому шоссе, сети водопровода, проходящего по подвалу дома №26 по ул. Торпена, выполнены работы по капитальному ремонту задвижек на сетях водопровода, проведен капитальный ремонт сети водопровода, проходящего по подвалу дома №35 по ул. Юбилейной, дома №14 по ул. Лебедева, дома №7 по ул. Арктической, проведена замена элементов, оборудования КНС-16, КНС - 17 (каналов). Насосная станция, восстановлено благоустройство после проведения работ. Заключено 7 МК и 1 закупка, первым заключен МК 0020_18_ЮКСХ от 19.03.2018

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнители) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятия, административных мероприятий, контрольных событий и мер по нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая	плановая дата	фактическая			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.2	Контрольное событие 2.01.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупка) на выполнение комплекса работ по проведению капитального ремонта муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и сооружений на них, в том числе восстановление блочноустройства"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	X	X	19.03.2018	19.03.2018	выполнено в срок	нет	X
	Мероприятие 2.05 «Приобретение и установка дополнительного оборудования для муниципальных котельных»	K 12205	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Маштаков А.Н.	22.08.2018	22.08.2018	21.09.2018	21.09.2018	выполнено в срок	нет	В рамках заключённого МК 18ЖСХ-197 от 22.08.2018, проведено техническое освидетельствование дымовой трубы на муниципальной котельной, расположенной по адресу: г. Северодвинск, ул. Водозон, с оформлением технического отчета результатов освидетельствования и паспорта на дымовую трубу. Необходимость проведения работ обусловлена выполнением п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также межповерочным сроком, указанным в техническом отчете № ЗАО-2015/2375-2
	Контрольное событие 2.03.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупка) на выполнение комплекса работ на проведение технического освидетельствования дымовой трубы на муниципальной котельной, расположенной по адресу: г. Северодвинск, ул. Водозон, с оформлением технического отчета результатов освидетельствования и паспорта на дымовую трубу"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	22.08.2018	22.08.2018	выполнено в срок	нет	X
2.2.3	Мероприятие 2.07 «Разработка схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения»	K 12207	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И., начальник отдела энергетики, транспорта и связи Маштаков А.Н.	03.05.2018	03.05.2018	15.08.2018	15.08.2018	выполнено в срок	нет	Разработана схема водоснабжения и водоотведения в административных границах муниципального образования «Северодвинск» в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». В целях исполнения требований Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо осуществить переход с централизованной открытой системы теплоснабжения (горячего теплоносителя) на закрытую на территории муниципального образования «Северодвинск». МК 0027_18_ЖСХ заключен 03.05.2018
	Контрольное событие 2.07.1 "Заключение муниципального контракта на разработку схем водоснабжения, водоотведения"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	X	X	03.05.2018	03.05.2018	выполнено в срок	нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, административных мероприятий, контрольных событий и мера нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая	плановая дата	фактическая			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.4	Мероприятие 2.08 «Реконструкция муниципальных отопительных котельных, в том числе разработка ПСД»	К 12208	Комитет ЖСХ, Тис	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Мамтаков А.Н.	03.05.2018	29.05.2018	15.08.2018	26.08.2018	выполнено с нарушением срока	МК 18ЖСХ-179 был заключён 29.05.2018, более поздняя дата заключения МК не отразилась на реализации мероприятия в запланированном объёме	Обеспечено бесперебойное и качественное теплоснабжение населения, проживающего на ул. Водотон г. Северодвинска
	Контрольное событие 2.08.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение работ по разработке ПСД на реконструкцию муниципальной котельной, работы по поставке и установке водогрейного котла в котельную, расположенную по адресу: г.Северодвинск, ул. Водотон"		Комитет ЖСХ, Тис	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Мамтаков А.Н.	X	X	29.05.2018	29.05.2018	выполнено в срок	нет	X
3	Выполнение подпрограммы «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования "Северодвинск"»										
3.1	Задача 1 "Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них"										
3.1.1	Мероприятие 1.01 "Содержание автомобильных дорог"	К 13101	Комитет ЖСХ, Тис	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	выполнено в срок	нет	<p>Заключено 19 МК и 7 соглашений.</p> <p>Обеспечено содержание автомобильных дорог, находящихся в казне, протяжённостью 177,4 км., устранено деформаций на 19379 кв.м. дорожного полотна, восстановлено 97271 кв.м верхних слоёв асфальтобетонных покрытий, обеспечено содержание дорог и автомашинки в селе Нёнокса протяжённостью 145965 кв.м, в посёлке Белое Озеро обеспечено содержанием дорог площадью 19250,0 кв.м.</p> <p>Обеспечено содержание 19 мостовых сооружений, обследован 1 мост, обеспечено содержанием тротуаров мостов, путепровода площадью 4360 кв.м. Выполнен комплекс профилактических работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями, также устранены незначительные деформации и повреждения конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, тем самым поддерживается требуемое транспортно-эксплуатационное состояние дорог и дорожных сооружений. Транспортно-эксплуатационные показатели приведены и доведены параметры существующей сети автомобильных дорог до соответствующих нормативных требований. Поддерживается архитектурный облик города</p>
	Контрольное событие 1.01.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на проведение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог"		Комитет ЖСХ, Тис	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	X	X	09.01.2018	09.01.2018	выполнено в срок	нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.2	Мероприятие 1.02 "Содержание территорий общего пользования и объектов озеленения вдоль дорог и городских улиц"	K 13102	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	выполнено в срок	нет	Заключено 18 МК и 7 соглашений на проведение муниципальной закупки. Выполнены работы по содержанию территорий общего пользования вдоль городских дорог площадью 2,408,092 кв.м, в селе Ненокса - 86750 кв.м, установлено 145 скамеек и урн, выполнена окупающаяся обрешка 749 деревьев, ликвидировано 224 аварийных ситуации на зеленых территориях в г. Северодвинске, в посёлке Белое Озеро - 31, переоборудовано 185 кустарников, проведено устройство цветников на площади 1175 кв.м
3.1.3	Контрольное событие 1.02.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на проведение работ по содержанию территорий общего пользования и объектов озеленения вдоль дорог и городских улиц"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	X	X	02.04.2018	02.04.2018	выполнено в срок	нет	X
3.1.3	Мероприятие 1.03 «Проведение капитального ремонта и ремонта улиц, автомобильных дорог, в т.ч. разработка проектно-сметной документации и осуществление технического надзора и контроля качества»	K 13103	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	01.02.2018	11.05.2018	31.12.2018	31.12.2018	выполнено с нарушением срока	МК 0075_18_ЮКСХ был заключен 11.05.2018, более поздняя дата заключения МК не отразилась на реализации мероприятия в запланированном объеме	Заключено 24 МК. Приведена проезжая часть автомобильной дороги по пр. Беломорскому на участке от ул. Южной до ул. Комсомольской в соответствии требованиями Госстандарта. Проведён ремонт бетонного парапета ограждения мостового перехода через Никольское устье р. Северной Двины. Проведён ремонт рабочего и защитного настила моста через реку Кудьма в городе Северодвинске. Отремонтированы тротуары, расположенные по адресам: по ул. Ломоносова и ул. Полярной в районе дома №34/32. Проведён ремонт тротуара, расположенного по нечетной стороне автомобильной дороги по ул. Торцева в районе дома №59, тротуара, расположенного по четной стороне автомобильной дороги по ул. Железнодорожной на участке от ул. Ломоносова до ул. Комсомольской, тротуара, расположенного по ул. Малая Кудьма в районе домов № 11, 13. Разработана проектная документация на строительство автобусных остановок данных пригородных маршрутов на автомобильной дороге общего пользования в районе жилого дома ул. Карла Маркса д. 19/15, начаты работы по их установке
	Контрольное событие 1.03.1 "Заключение муниципального контракта (закупки) на проведение капитального ремонта и ремонта улиц, автомобильных дорог, в т.ч. разработка проектно-сметной документации и осуществление технического надзора и контроля качества"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	X	X	11.05.2018	11.05.2018	выполнено в срок	нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы (административного мероприятия)	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/исполнения контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/исполнения контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /исполнения контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по их нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.4	Мероприятие 1.05 "Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения"	K 13105	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	07.05.2018	43 227,0	31.08.2018	31.08.2018	выполнено в срок	нет	Восстановлены изношенные верхние слои асфальтобетонных покрытий на отдельных участках, устранение колеиности площадью 19898,4 кв.м на Солженском шоссе и Кородском шоссе. Мероприятие реализуется в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 22.08.2013 № 52 «О создании дорожного фонда муниципального образования «Северодвинск», Федеральным законом № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
	Контрольное событие 1.05.1 "Софинансирование за счёт средств местного бюджета дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	X	X	07.05.2018	07.05.2018	выполнено в срок	нет	X
3.1.5	Мероприятие 1.07 «Разработка, утверждение плана транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства и реализация в части проведения проектно-изыскательских работ»	K 13107	Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	начальник ОГЗ Администрации Северодвинска Магомедов В.М.	10.10.2018	-	20.12.2018	-	не исполнено	Планы обеспечения транспортной безопасности разработаны и направлены в Федеральное дорожное агентство на утверждение (исх. от 26.12.2018 № 07-924, дополнительно проведены необходимые мероприятия и подготовлен пакет документов ООО «ТЭС-Энерго»	В целях обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 постановления Правительства РФ от 14.09.2016 № 924, дополнительно проведены необходимые мероприятия и подготовлен пакет документов ООО «ТЭС-Энерго»

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятия, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая	плановая дата	фактическая			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 1.07.1 "Разработка проектной документации по оснащению двух объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства 3 категории средними объектами транспортной безопасности"		Отдел гражданской защиты Администрации Сиверодвинска	начальник ОТЗ Администрации Сиверодвинска Магомедов В.М.	X	X	20.12.2018	29.12.2018	выполнено с нарушением срока	Акт о приёмке работ от 29.12.2018	X
3.2	Задача 2 «Обеспечение эксплуатации сетей ливневой канализации и сооружений на них»										
3.2.1	Мероприятие 2.01 "Содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации и сооружений на них"	K 13201	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	выполнено в срок	нет	Заключено 4 МК и проведена одна муниципальная закупка. Обслуживание сетей ливневой канализации, КНС ливневой канализации. Эксплуатация КНС №3, расположенной в районе 58-ой вахты АОТРО "Самант" по Архангельскому шоссе, КНС №4, расположенной в районе пересечения проспекта Ленина и Архангельского шоссе, КНЧ №5, расположенной в квартале 025, КНС №6, расположенной в квартале 009 и КНС №7, расположенной в переулке Банном в г. Северодвинске, включая бесхозяйные в соответствии с Порядком предоставления из местного бюджета субсидии СМУП ЖСХ «ТОРВИК» на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой канализации, находящихся на территории города Северодвинска, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 18.07.2017 № 212-па. Проведена очистка трубопроводов магистральной ливневой канализации путем промывки сети магистральной ливневой канализации, проходящей в районе дома №2 по ул. Гагарина. Содержание ЛОС (локальные очистные сооружения) Контроль за качеством дождевых стоков вод. Всего заключено 5 МК и 1 закупка. Контрольное событие 2.01.1-МК 0367_17 ЖСХ от 15.01.2018. Контрольное событие 2.01.2 - МК ЖСХ-17-С/101 от 15.01.2018
	Контрольное событие 2.01.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту сетей ливневой канализации и сооружений на них в части содержания КНС ливневой канализации"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	X	X	15.01.2018	15.01.2018	выполнено в срок	нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, мероприятия муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнения (исполнители) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры контроля/нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия	
					плановая дата	фактическая	плановая дата	фактическая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Контрольное событие 2.01.2 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение работ по содержанию и ремонту муниципальных инженерных сетей ливневой канализации"		Комитет ЖСХ, Тус	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	X	X	15.01.2018	15.01.2018	выполнено в срок	нет	X	
3.2.2	Мероприятие 2.02 "Проведение капитального ремонта сетей ливневой канализации и сооружений на них"	K 13202	Комитет ЖСХ, Тус	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	01.02.2017	21.02.2018	31.12.2018	31.12.2018	выполнено с нарушением срока	МК 0003_18_ЖСХСХ был заключён от 21.02.2018, более поздняя дата заключения МК не отразилась на реализации мероприятия в запланированном объёме	Заключено 8 МК и проведено 4 муниципальных закупки. Проведён капитальный ремонт 129 колодцев магистральной ливневой канализации. Выполнен капитальный ремонт сетей ливневой канализации протяжённостью 222,5 м. по адресам: в районе МКД № 98 по ул. Садовой и в районе МКД № 52 по пр. Морскому, в районе МКД № 91 по ул. Ломоносова, МКД № 77 по ул. Ломоносова, в районе МКД № 1 по ул. Ломоносова, в районе МКД № 112-116 по ул. Ломоносова. Проведена замена элементов ливневой канализации, в том числе восстановление благоустройства в части устройства её недостающих частей в районе МКД № 1 по ул. Ломоносова. В рамках мероприятия осуществлялось выполнение работ капитального характера в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов Свердловинска о местном бюджете на текущий год и на плановый период, решением Совета депутатов Свердловинска от 14.12.2017 № 40 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Свердловинск», СП 48.13330.2011. «Свод правил. Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», ГОСТ 3634-99 «Люки смотровых колодез и дождеприёмники ливневочных колодез. Технические условия»	X
	Контрольное событие 2.02.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на проведение ремонта сетей ливневой канализации и сооружений на них"		Комитет ЖСХ, Тус	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	X	X	21.02.2018	21.02.2018	выполнено в срок	нет	X	

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/исполнения контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/исполнения контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /исполнения контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая	плановая дата	фактическая			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Выполнение подпрограммы "Благоустройство территории муниципального образования "Северодвинск"										
4.1	Задача 1 "Обеспечение содержания объектов внешнего благоустройства муниципального образования «Северодвинск»"										
4.1.1	Мероприятие 1.01 "Выполнение работ по содержанию мест массового посещения населения"	К 14101	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	выполнено в срок	нет	В целях реализации мероприятия заключено 7 МК и 3 муниципальных закупок: проведена работа по содержанию территории Воинского мемориала, пляжной зоны о. Ягря; особо охраняемой природной территории местного значения – зеленой зоны «Сосновый бор острова Ягря»; обслуживание и ремонт городских башенных часов, находящихся в многоквартирном доме № 13 по пр. Ленина в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 40 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Северодвинск», СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», решением Муниципального Совета Северодвинска от 30.05.2002 № 57 «Об особо охраняемой природной территории местного значения – зеленая зона «Сосновый бор острова Ягря». Всего заключено 8 МК и 2 закупки, первым заключен МК 0042_18_ЮЖСХ от 02.04.2018
	Контрольное событие 1.01.1 "Заключение муниципальных контрактов (ауктов) на выполнение работ по содержанию мест массового посещения населения"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	X	X	02.04.2018	02.04.2018	выполнено в срок	нет	X
4.1.2	Мероприятие 1.02 "Содержание территорий общего пользования, не включенных в придомовую территорию"	К 14102	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	выполнено в срок	нет	В течение 2018 года заключен один МК 0300_18_ЮЖСХ от 11.12.2018. Обеспечено содержание территорий общего пользования в городе Северодвинске площадью 872279 кв.м., в том числе объектов внешнего благоустройства городского значения, внутриквартальных территорий, не включенных в придомовые территории и предназначенных для использования неограниченным кругом лиц. Содержание внутриквартальных территорий, не включенных в придомовые территории в кварталах 201-209 215-220, 222, 224-226, 150-157, 162, 164-168, 176, 84, 87-91, 93-98, 78, 111, 124, 29, 30, 32-40, 47, 60, 66, 69, 70-74, 77, 101-108, 110, 112, 114, 115, 118, 119, 121, 123, 124, 1-6, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 41, 31, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 56-59, 126, 127, 310. Произведена выкортовка пней после ликвидации старовозрастных тополей, обрезка деревьев на ТОП. Мероприятие осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 40 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Северодвинск», постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнители муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 1.02.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение работ по содержанию территорий общего пользования, не включенных в придомовую территорию"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	X	X	31.12.2018	11.12.2018	выполнено в срок	нет	X
4.1.3	Мероприятие 1.03 "Проведение работ по обновлению противопожарного разрыва в поселке Белое Озеро"	K 14103	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник Белозерского территориального отдела Тихонов В.Н.	16.05.2018	16.05.2018	30.06.2018	30.06.2018	выполнено в срок	нет	На выполнение работ заключен МК 18СЖСХ-167 от 16.05.2018. В рамках МК проведены работы по прокладке противопожарного разрыва шириной 10м и протяженностью 2360 м, выполнено устройство противопожарных минерализованных полос шириной не менее 2м по обе стороны разрыва. Исполнены требования Лесного кодекса РФ, «Правил пожарной безопасности в лесах», утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417, постановления Правительства РФ от 16.04.2011 № 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов»
	Контрольное событие 1.03.1 "Заключение муниципального контракта (закупки) на проведение комплекса работ по обновлению противопожарного разрыва в поселке Белое Озеро"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник Белозерского территориального отдела Тихонов В.Н.	X	X	16.05.2018	16.05.2018	выполнено в срок	нет	X
4.1.4	Мероприятие 1.05 "Содержание кладбища в п. Белое Озеро и с. Непюкса"	K 14105	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник НТО В.Л. Машенков, начальник БТО В.Н. Тихонов	01.03.2018	16.05.2018	31.12.2018	31.12.2018	выполнено в срок	нет	Заключены МК 18СЖСХ-174 от 15.05.2018 и МК 18СЖСХ-233 от 01.07.2018. Проведены работы по содержанию кладбищ в с. Непюкса и поселке Белое озеро: очистка участков от мусора, уборка мусора в мешки, погрузка контейнеров с мусором на автомобили, перевозка и погрузка контейнеров (3 шт.) на платформу УЖД, вывоз на полигон, передача специализированной организации. Исполнены требования СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»
	Контрольное событие 1.05.1 "Заключение муниципального контракта (закупки) на проведение комплекса работ по содержанию кладбища в п. Белое Озеро и с. Непюкса"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник НТО В.Л. Машенков, начальник БТО В.Н. Тихонов	X	X	15.03.2018	15.05.2018	выполнено с нарушением срока	МК 18СЖСХ-174 заключен 15.03.2018 на проведение комплекса работ по содержанию кладбища с 16.05.2018, более поздняя дата заключения МК не отразилась на реализации мероприятия в запланированном объеме	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного мероприятия муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятия, административных мероприятий, контрольных событий и меры по их нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задача 2 "Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов"											
4.2.1	Мероприятие 2.01 "Выполнение работ по благоустройству придомовых территорий"	К 14201	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	01.07.2018	04.06.2018	31.12.2018	15.10.2018	выполнено в срок	нет	Муниципальное образование "Северодвинск" приняло участие в благоустройстве придомовых территорий МКД соразмерно доле муниципального образования "Северодвинск", осуществляемом по решению общих собраний собственников помещений. Проведены работы по благоустройству четырёх придомовых территорий по адресам: 1) ул. Народная, 8, 10, 2) ул. Ленина, д. 21/47, 23, 50/25, 3) ул. Ломоносова, д. 91, 93, 95, 4) ул. Карла Маркса, д. 15 и д. 17. Заключено 6 МК, первым заключён МК ЖСХ18-П087 от 10.12.2018
4.2.2	Мероприятие 2.03 "Организация конкурсов "Лучший двор", "Лучший балкон-цветник", "Лучший снежный городок", "Лучшее содержание зданий, объектов благоустройства и озеленения", "Лучший по профессии"	К 14203	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	01.03.2018	01.03.2018	31.03.2018	31.03.2018	выполнено в срок	нет	Конкурс "Лучший по профессии" проведён 13.02.2018 в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 19.01.2011 №8-па (в ред. от 22.01.2014 №14-па) "Об организации и проведении конкурса "Лучший по профессии" среди работников жилищных предприятий Северодвинска". В 2018 году в конкурсе приняло участие 58 человек
	Контрольное событие 2.03.1 "Приним заявок от уличных организаций на участие в конкурсе"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	X	X	01.03.2018	01.02.2018	выполнено в срок	нет	X
4.2.3	Мероприятие 2.04 "Софинансирование капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов"	К 14204	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	01.05.2018	22.05.2018	01.11.2018	30.09.2018	выполнено с нарушением срока	МК 18ЖСХ18-161 был заключён от 22.05.2018, более поздняя дата заключения МК не отразилась на реализации мероприятия в запланированном объёме	Заключено 8 МК. В рамках заключённых МК осуществились финансирование капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по 47 адресам на площади 29364,2 кв.м. Проведён строительный контроль. Обеспечение выполнения работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по соглашению от 02.06.2017 № 18/ДФ и дополнению от 12.09.2018 №01-02-16/11 о предоставлении субсидии на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов Архангельской области

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по их реализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3.2	Мероприятие 3.02 "Содержание мест сбора и вывоз твердых бытовых отходов в муниципальном образовании Свердловинск"	K 14302	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник НТО В.Л. Машенков, начальник БТО В.Н. Тихонов	01.01.2018	43 101,0	31.12.2018	31.12.2018	выполнено в срок	нет	Закончено 6 МК и проведено 3 муниципальных закупок. Обеспечены содержанием места сбора и вывоз твердых бытовых отходов в поселке Белое Озеро муниципальным образованием "Свердловинск". Исполнено решение Совета депутатов Свердловинска от 14.12.2017 № 40 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Свердловинск», приказа ГК РСФСР по жилищно-коммунальному хозяйству от 24.05.1991 № 10 «Об утверждении «Классификации работ по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства городов, рабочих, курортных поселков и райцентров РСФСР». Закончено 4 МК и 3 закупки. Согласование закупки №20 от 22.02.2018
4.3.3	Мероприятие 3.03 "Содержание, ремонт, капитальный ремонт общественных туалетов и мобильных туалетных кабин"	K 14303	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник НТО В.Л. Машенков, начальник БТО В.Н. Тихонов	01.01.2018	X	22.02.2018	22.02.2018	выполнено в срок	нет	X
	Мероприятие 3.03.1 "Заключение муниципального контракта (закупки) по содержанию, ремонту, капитальный ремонт общественного туалета и мобильных туалетных кабин"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	выполнено в срок	нет	Исполнение СанПиН №42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утверждены Минздравом СССР 05.08.1988 №4690-88, СанПиН №983-72 «Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных», утверждены зам. Главного государственного санитарного врача СССР 19.07.1972, №983-72. Всего заключено 8 МК. Первым заключено МК 18СЖСХ-030от 12.02.2018
5	Выполнение подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения Свердловинска»										
5.1	Задача 1 «Поддержание эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги и железнодорожного перехода на пр. Морском»										
5.1.1	Мероприятие 1.01 «Выполнение работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖС»	K 15101	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Маштаков А.Н.	01.01.2019	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	Обеспечена транспортная доступность жителей посёлка Белое Озеро
	Мероприятие 1.01.1 "Подписание Акта о приёмке выполненных работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖС"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	31.01.2018	31.01.2018	выполнено в срок	нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы (административного мероприятия)	Аналитический ход подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнители)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятия, административных мероприятий, контрольных событий и меры по нейтрализации/отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 1.01.2 "Подписание Акта о приёме выполненных работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖС"		Комитет ЖСХ, Тис	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	28.02.2018	28.02.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.01.3 "Подписание Акта о приёме выполненных работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖС"		Комитет ЖСХ, Тис	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	31.03.2018	31.03.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.01.4 "Подписание Акта о приёме выполненных работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖС"		Комитет ЖСХ, Тис	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	30.04.2018	30.04.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.01.5 "Подписание Акта о приёме выполненных работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖС"		Комитет ЖСХ, Тис	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	31.05.2018	31.05.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.01.6 "Подписание Акта о приёме выполненных работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖС"		Комитет ЖСХ, Тис	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	30.06.2018	30.06.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.01.7 "Подписание Акта о приёме выполненных работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖС"		Комитет ЖСХ, Тис	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	31.07.2018	31.07.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.01.8 "Подписание Акта о приёме выполненных работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖС"		Комитет ЖСХ, Тис	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	31.08.2018	31.08.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.01.9 "Подписание Акта о приёме выполненных работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖС"		Комитет ЖСХ, Тис	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	30.09.2018	30.09.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.01.10 "Подписание Акта о приёме выполненных работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖС"		Комитет ЖСХ, Тис	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	31.10.2018	31.10.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.01.11 "Подписание Акта о приёме выполненных работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖС"		Комитет ЖСХ, Тис	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	30.11.2018	30.11.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.01.12 "Подписание Акта о приёме выполненных работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖС"		Комитет ЖСХ, Тис	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	31.12.2018	31.12.2018	выполнено в срок	нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителей) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятия, административных мероприятий, контрольных событий и меры по устранению/нейтрализации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.2	Мероприятие 1.02 "Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозками подвижным составом узкоколейного железнодорожного комплекса"	К 15102	Комитет ЖСХ, Тис	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	выполнено в срок	нет	Возмещение недополученных доходов в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 06.02.2012 № 38-па (в ред. от 26.06.2017 № 185-па) «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозками подвижным составом узкоколейного железнодорожного комплекса» от 06.02.2012 № 38-па (в ред. от 26.06.2017 № 185-па). МК ЖСХ18-П/046 заключен 22.01.2018
	Контрольное событие 1.02.1 "Заключение договора на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозками подвижным составом узкоколейного железнодорожного комплекса"		Комитет ЖСХ, Тис	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	22.01.2018	22.01.2018	выполнено в срок	нет	X
5.1.3	Мероприятие 1.03 "Выполнение работ по содержанию железнодорожного переезда"	К 15103	Комитет ЖСХ, Тис	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	выполнено в срок	нет	Мероприятие реализуется на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в целях обеспечения транспортного сообщения жителей города
	Контрольное событие 1.03.1 "Подписание Акта о приеме выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖСХ, Тис	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X		31.01.2018	31.01.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.03.2 "Подписание Акта о приеме выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖСХ, Тис	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X		28.02.2018	28.02.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.03.3 "Подписание Акта о приеме выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖСХ, Тис	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X		31.03.2018	31.03.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.03.4 "Подписание Акта о приеме выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖСХ, Тис	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X		30.04.2018	30.04.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.03.5 "Подписание Акта о приеме выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖСХ, Тис	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X		31.05.2018	31.05.2018	выполнено в срок	нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятия, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 1.03.6 "Подписание Акта о приёме выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖСХ, Тис	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X		30.06.2018	30.06.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.03.7 "Подписание Акта о приёме выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖСХ, Тис	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X		31.07.2018	31.07.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.03.8 "Подписание Акта о приёме выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖСХ, Тис	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X		31.08.2018	31.08.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.03.9 "Подписание Акта о приёме выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖСХ, Тис	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X		30.09.2018	30.09.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.03.10 "Подписание Акта о приёме выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖСХ, Тис	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X		31.10.2018	31.10.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.03.11 "Подписание Акта о приёме выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖСХ, Тис	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X		30.11.2018	30.11.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.03.12 "Подписание Акта о приёме выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖСХ, Тис	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X		31.12.2018	31.12.2018	выполнено в срок	нет	X
5.1.4	Административное мероприятие 1.04 "Подготовка расчётов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"	K 15104	Комитет ЖСХ, Тис	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	25.01.2018	25.01.2018	25.12.2018	25.12.2018	выполнено в срок	нет	Возмещение недополученных доходов в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением Администрации Северодвинска от 06.02.2012 № 38-па (в ред. от 17.01.2017 № 3-пр) (Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозками подвижным составом узкоколейного железнодорожного комплекса» от 06.02.2012 № 38-па (в ред. от 17.01.2017 № 3-пр)
	Контрольное событие 1.04.1 "Направление в финансовое управление Расчётов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСХ, Тис	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	31.01.2018	29.01.2018	выполнено в срок	нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (оисполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причина невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 1.04.2 "Направление в Финансового управления Расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	05.03.2018	26.02.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.04.3 "Направление в Финансового управления Расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	03.04.2018	16.03.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.04.4 "Направление в Финансового управления Расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	05.05.2018	12.04.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.04.5 "Направление в Финансового управления Расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	04.06.2018	28.05.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.04.6 "Направление в Финансового управления Расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	05.07.2018	19.06.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.04.7 "Направление в Финансового управления Расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	04.08.2018	24.07.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.04.8 "Направление в Финансового управления Расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	04.09.2018	28.08.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.04.9 "Направление в Финансового управления Расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	05.10.2018	28.09.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.04.10 "Направление в Финансового управления Расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	03.11.2018	25.10.2018	выполнено в срок	нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по устранению отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 1.04.11 "Направление в финансовое управление Расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резваев О.В.	X	X	04.12.2018	27.11.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.04.12 "Направление в финансовое управление Расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резваев О.В.	X	X	25.12.2018	24.12.2018	выполнено в срок	нет	X
6	Выполнение обеспечивающей подпрограммы										
6.1	1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска										
6.1.1	Мероприятие 1.01 "Расходы на руководство и управление ответственного исполнителя муниципальной программы - Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска"	К 19101	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резваев О.В.	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	выполнено в срок	нет	Обеспечена деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы по выполнению полномочий по решению вопросов местного значения, за исключением переданных государственных полномочий Архангельской области
6.1.2	Мероприятие 1.02 Создание резерва финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве, включая закупку топлива	К 19102	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	выполнено в срок	нет	Оперативное реагирование на ЧС. Мероприятие реализуется в соответствии с требованиями статьи 11 пункта 2 подпункта «д» Федерального Закона от 12.12.1994 №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального Закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»
	Контрольное событие 1.02.1 "Создание резерва финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве, включая закупку топлива"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	X	X	01.01.2018	01.01.2018	выполнено в срок	нет	X
6.1.3	Мероприятие 1.03 "Реализация отдельных мероприятий в дорожном хозяйстве и жилищно-коммунальном хозяйстве"	К 19103	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	10.01.2018	10.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	выполнено в срок	нет	Выполнение нацелов избирателей по заявкам депутатов Совета депутатов Северодвинска. Всего заключено 12 МК и 3 закупки. Согласование закупки №29 от 26.03.2018 (приобретение оргтехники для муниципальных предприятий по заявкам депутатов)

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1.4	Контрольное событие 1.03.1 "Заключение муниципального контракта (закупки) на приобретение техники по обращению по заявкам депутатов Совета депутатов Северодвинска"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	X	X	26.03.2018	26.03.2018	выполнено в срок	нет	X
	Административное мероприятие 2.01. «Заключение муниципальных контрактов (закупки) для муниципальных нужд в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках полномочий Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска»	К 19201	Комитет ЖСХ, ТИС	Гл. бухгалтер - начальник ОБУиО Орлова А.А.	15.01.2018	15.01.2018	29.12.2018	29.12.2018	выполнено в срок	нет	Реализация мероприятия оценивается с помощью показателя-количество заключенных муниципальных контрактов для муниципальных нужд
	Контрольное событие 2.01.1 "Ведение перечня муниципальных контрактов и договоров"		Комитет ЖСХ, ТИС	Гл. бухгалтер - начальник ОБУиО Орлова А.А.	X	X	15.01.2018	15.01.2018	выполнено в срок	нет	X
6.2	2. Административные мероприятия										
6.2.1	Административное мероприятие 2.02. «Разработка планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности подведомственных предприятий жилищно-коммунального хозяйства»	К 19202	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	03.09.2018	03.09.2018	31.10.2018	25.10.2018	выполнено в срок	нет	Реализация мероприятия осуществляется на основании постановления Администрации Северодвинска от 01.07.2010 №266-па "Об утверждении Порядка составления и утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Северодвинска, оценивается с помощью показателя-количество разработанных и утвержденных Планов ФХД на очередной финансовый год. Программа ФХД на 2019 год утверждена распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска от 26.10.2018 №248-рг
	Контрольное событие 2.02.1 "Утверждение распоряжения заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству "Об утверждении Программы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Северодвинска"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	01.11.2018	26.10.2018	выполнено в срок	нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая	плановая дата	фактическая			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Внесение изменений в муниципальную программу		Комитет ЖСХ, Тис	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	01.01.2018		31.12.2018				Мероприятие реализуется в целях приведения муниципальной программы в соответствие Решением Совета депутатов Северодвинска. Постановление Администрации Северодвинска от 14.03.2018 №95-па, постановление Администрации Северодвинска от 16.04.2018 №145-па, постановление Администрации Северодвинска от 20.07.2018 №311-па, постановление Администрации Северодвинска от 12.12.2018 №492-па
	Контрольное событие "Утверждение постановления Администрации Северодвинска "О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования "Северодвинск" на 2016-2021 годы"		Комитет ЖСХ, Тис	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	16.03.2018	14.03.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие "Утверждение постановления Администрации Северодвинска "О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования "Северодвинск" на 2016-2021 годы"		Комитет ЖСХ, Тис	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	16.04.2018	16.04.2018	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие "Утверждение постановления Администрации Северодвинска "О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования "Северодвинск" на 2016-2021 годы"		Комитет ЖСХ, Тис	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	20.07.2018	20.07.2018	выполнено в срок	нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилии и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие "Утверждение постановления Администрации Северодвинска "О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования "Северодвинск" на 2016-2021 годы"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	01.12.2018	12.12.2018	выполнено с нарушением срока	постановление Администрации Северодвинска от 12.12.2018 №492-па	X

4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Таблица 4.1

Наименования критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N)	В том числе		количество контрольных событий, (КС)
		количество мероприятий, (М)	количество административных мероприятий, (АМ)	
Выполнено в срок	126	37	2	87
Выполнено с нарушением сроков	9	5	0	4
Не выполнено	1	1	0	0
Итого	136	43	2	91
Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВ пп) (баллов)				
Группа оценки степени выполнения плана муниципальной программы				
				95,96
				Высокая

Председатель Комитета ЖСХ, ТИС
Администрации Северодвинска
«21» 02 2019 года

М.Ю. Тарасов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Отдела гражданской защиты
Администрации Северодвинска
«21» 02 2019 года

В.М. Магомедов

Вельдманова Ксения Георгиевна
58-71-95