

Отчет о выполнении
Плана реализации муниципальной программы
«Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы»
за 2018 год

1. План реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» на 2018 год утвержден заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству О.Н. Лобачевым 31.01.2018.
2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы:

Таблица 2.1

№ п/п	Дата утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы	Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы
1.	01.11.2018	В связи с внесением изменений в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» постановлением Администрации Северодвинска от 24.10.2018 № 410-па в План реализации муниципальной программы внесены коррективы. В План реализации муниципальной программы включены мероприятия 1.09, 1.16, 2.11 подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры». Из Плана реализации муниципальной программы исключены мероприятия 1.02 подпрограммы 3 «Развитие градостроительства», мероприятия 1.02 подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий». Изменен перечень контрольных событий мероприятий

3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:

Таблица 3.1

1 аолица 3.1

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы<3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события				Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий)<4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения<5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия<6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Выполнение подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»												
1.1	Задача 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске»												
1.1.1	Мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов»	G11101	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено в срок	нет	Обеспечено введение в эксплуатацию социального многоквартирного дома площадью жилых помещений 4,0 тыс. кв. м		
	Контрольное событие 1.01.1 «Получено положительное заключение по итогам технологического и ценового аудита обоснования инвестиций на строительство "под ключ" многоквартирного дома в квартале 001 г. Северодвинск Архангельской области с разработкой проектной и рабочей документацией»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.06.2018	06.07.2018	Выполнено с нарушением срока	Нарушение срока наступления контрольного события обусловлено увеличением сроков разработки пакета документов по обоснованию инвестиций в связи с изменением требований по устройству мусоропроводов в многоквартирных домах	X		

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	4	Наименование структурного подразделения (исполнителя)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контроля события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контроля события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия, события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
						плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Контрольное событие 1.01.2 «Заключен муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по строительству многоквартирного дома в квартале 001 г. Северодвинска»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.09.2018	28.08.2018	Выполнено в срок	нет	X	
	Контрольное событие 1.01.3 «Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на строительство "под ключ" многоквартирного дома в квартале 001 г. Северодвинск Архангельской области»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	24.12.2018	06.12.2018	Выполнено в срок	нет	X	
	Контрольное событие 1.01.4 «Получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в квартале 024 г. Северодвинск Архангельской области»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	30.11.2018	30.10.2018	Выполнено в срок	нет	X	

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2	Мероприятие 1.02 «Технологическое присоединение к инженерным сетям многоквартирных домов»	G11102	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено в срок	нет	Обеспечено технологическое присоединение к инженерным сетям многоквартирных домов
	Контрольное событие 1.02.1 «Выполнено технологическое присоединение к инженерным сетям многоквартирного дома в квартале 024 города Северодвинска»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	25.12.2018	19.10.2018	Выполнено в срок	нет	X
2.1	Задача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры»										
2.1.1.	Мероприятие 1.02 «Реконструкция проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы г. Северодвинск»	G12102	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	09.01.2018	09.01.2018	20.12.2018	20.12.2018	Выполнено в срок	нет	В соответствии с муниципальным контрактом выполнено устройство асфальтобетонного покрытия площадью 3,5 тыс. кв. м

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 1.02.1 «Заключен муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по объекту «Реконструкция проспекта Морского на участке от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы г. Северодвинск»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.08.2018	02.07.2018	Выполнено в срок	нет	X
2.1.2.	Мероприятие 1.04 «Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в г. Северодвинске»	G12104	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	09.01.2018	X	01.08.2018	X	X	X	Исключено*
2.1.3.	Мероприятие 1.06 «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске (I очереди I этапа берегоукрепительных сооружений)»	G12106	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2018	X	31.12.2018	X	X	X	Исключено*

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события				Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2.1.4.	Мероприятие 1.07 «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске»	G12107	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено в срок	нет	Разработан и утвержден проект планировки и проект межевания территории для строительства объекта	Разработан и утвержден проект планировки и проект межевания территории для строительства объекта	
2.1.5.	Мероприятие 1.09 «Проектирование и строительство инженерных сетей»	G12109	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела Чуркин А.Г.	10.03.2018	10.03.2018	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено в срок	нет	Разработана проектная документация на строительство линий уличного освещения. Получены заключения государственной экспертизы проектной документации от 17.12.2018 № 29-1-1-3- 007647-2018, от 17.12.2018 № 29-1-1-3-007520-2018	Разработана проектная документация на строительство линий уличного освещения. Получены заключения государственной экспертизы проектной документации от 17.12.2018 № 29-1-1-3- 007647-2018, от 17.12.2018 № 29-1-1-3-007520-2018	
2.1.6.	Мероприятие 1.16 «Проектирование и строительство локальных очистных сооружений в районе ул. Логина»	G12116	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено в срок	нет	Разработана проектная документация на строительство объекта. Получено заключение государственной экспертизы проектной документации от 30.07.2018 № 29-1-1-3- 0074-18	Разработана проектная документация на строительство объекта. Получено заключение государственной экспертизы проектной документации от 30.07.2018 № 29-1-1-3- 0074-18	

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контроля события		Срок окончания мероприятия/наступления контроля события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 1.16.1 «Получено положительное заключение государственной экспертизы по итогам разработанной проектной документации»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.08.2018	30.07.2018	Выполнено в срок	нет	X
2.1.7.	Мероприятие 1.21 «Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске»	G12121	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	Не выполнено	В связи с длительным рассмотрением и согласованием проектных решений ОАО "РЖД" сроки завершения корректировки проектной документации перенесены на 2019 год	Проводится корректировка проектной документации с разработкой проекта планировки и проекта межевания территории
2.1.8.	Мероприятие 1.22 «Завершение строительства мостового перехода через реку Малая Кудьма на Солзенском шоссе в г. Северодвинске Архангельской области»	G12122	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2018	X	31.12.2018	X	X	X	Исключено*

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры»										
2.2.1.	Мероприятие 2.01 «Строительство каркасно-тентового сооружения на территории стадиона «Строитель»	G12201	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2018	01.01.2018	09.02.2018	09.02.2018	Выполнено в срок	нет	Произведена завершающая оплата по муниципальному контракту на строительство каркасно-тентового сооружения на территории стадиона "Строитель" по платежному поручению от 30.01.2018 № 609019
	Контрольное событие 2.01.1 «Информация об исполнении муниципального контракта на выполнение комплекса работ по строительству объекта «Каркасно-тентовое сооружение на территории стадиона «Строитель» в городе Северодвинске Архангельской области» размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	09.02.2018	09.02.2018	Выполнено в срок	нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия, события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.2.	Мероприятие 2.04 «Технологическое присоединение к инженерным сетям объектов социальной инфраструктуры»	G12204	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	09.01.2018	09.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено в срок	нет	Заключены муниципальные контракты на технологическое присоединение к инженерным сетям объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42*24 м в г. Северодвинске Архангельской области» от 12.03.2018 № 02-19/01.18/В/18АДМ-050, от 23.03.2018 № 2202-05-18/000377-2101/ДогД18/18АДМ-088
	Контрольное событие 2.04.01 «Заключен муниципальный контракт на технологическое присоединение объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42*24 м в г. Северодвинске Архангельской области» к сетям водоснабжения»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	23.03.2018	12.03.2018	Выполнено в срок	нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <div><3></div>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия, контрольного события (критерий) <div><4></div>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <div><5></div>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <div><6></div>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.3.	Мероприятие 2.05 «Проектирование нового кладбища в г. Северодвинске»	G12205	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	X	Не выполнено	Мероприятие не выполнено по причине нарушения подрядчиком сроков, установленных муниципальным контрактом. В целях оказания взаимодействия подрядчику УГиЗО организован процесс согласования эскизного варианта проектной документации со структурными подразделениями Администрации Северодвинска, ресурсоснабжающими организациями и МУП "ССКРУ". Срок завершения работ перенесен на 2019 год	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя (исполнителя) муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.4.	Мероприятие 2.06 «Проектирование и строительство здания фондохранилища МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»	G12206	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	Не выполнено	В процессе согласования проектной документации Главгосэкспертизой выставлены замечания. Для устранения замечаний Главгосэкспертизы в полном объеме подрядчику требуется дополнительное время. Срок завершения работ перенесен на 2019 год	X
2.2.5.	Мероприятие 2.08 «Проектирование и строительство лыжной базы в г. Северодвинске»	G12208	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2018	X	31.12.2018	X	X	X	Исключено*

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контроля события				Срок окончания мероприятия/наступления контроля события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контроля события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.2.6.	Мероприятие 2.09 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42*24 м в г. Северодвинске Архангельской области»	G12209	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено в срок	нет	На объекте выполнены работы в соответствии с графиком строительно-монтажных работ	
2.2.7.	Мероприятие 2.10 «Проектирование и строительство объекта «Фекальная канализационная сеть здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3»	G12210	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2018	01.01.2018	30.07.2018	20.07.2018	20.07.2018	Выполнено в срок	нет	Строительство объекта завершено	
	Контрольное событие 2.10.01 «Произведена завершающая оплата по муниципальному контракту на строительство объекта «Фекальная канализационная сеть здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	20.08.2018	02.08.2018	02.08.2018	Выполнено в срок	нет	X	

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя (исполнителя)) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия, события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.8.	Мероприятие 2.11 «Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в 162 квартале города Северодвинска Архангельской области»	G12211	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.02.2018	01.02.2018	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено в срок	нет	На объекте выполнены работы в соответствии с графиком строительно-монтажных работ
	Контрольное событие 2.11.01 «Получено положительное заключение по итогам технологического и ценового аудита обоснования инвестиций на строительство объекта «Детский сад на 280 мест в 162 квартале города Северодвинска Архангельской области»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.06.2018	21.05.2018	Выполнено в срок	нет	Заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций от 21.05.2018

[illegible]

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя (исполнителя) муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.1	Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и выдача архитектурно-планировочных заданий»	G13201	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	01.01.2018	X	31.12.2018	X	Не выполнено	Мероприятие не выполнено по причине отсутствия обращений на оказание муниципальной услуги	X
3.2.2	Административное мероприятие 2.02 «Выдача разрешений (ордеров) на проведение (производство) земляных работ»	G13202	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено в срок	нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача разрешений на производство земляных работ», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 21.08.2014 № 408-па. Выдано 551 разрешение (ордер) на проведение (производство) земляных работ

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия, события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 2.02.1 «Информация для федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг за 4 квартал 2017 года размещена в автоматизированной системе "Управление"»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	X	X	15.01.2018	12.01.2018	Выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.02.2 «Информация для федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг за 1 квартал 2018 года размещена в автоматизированной системе "Управление"»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	X	X	15.04.2018	13.04.2018	Выполнено в срок	нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия, события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 2.02.3 «Информация для федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг за 2 квартал 2018 года размещена в автоматизированной системе "Управление"»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	X	X	15.07.2018	04.07.2018	Выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.02.4 «Информация для федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг за 3 квартал 2018 года размещена в автоматизированной системе "Управление"»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	X	X	15.10.2018	03.10.2018	Выполнено в срок	нет	X
3.2.3	Административное мероприятие 2.03 «Подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельных параметров	G13203	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных	Начальник отдела	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено в срок	нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного (исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»		отношений								«Подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 26.08.2014 № 418-па. Рассмотрено 11 обращений о выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
3.2.4	Административное мероприятие 2.04 «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства»	G13204	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено в срок	нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельных параметров

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, мероприятия муниципальной программы	Аналитический кол подпрограмм, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контроля события				Срок окончания реализации мероприятия/наступления контроля события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контроля события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
													разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 01.12.2016 № 398-па. Выдано 86 разрешений на строительство объектов капитального строительства

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.5	Административное мероприятие 2.05 «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»	G13205	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено в срок	нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 08.07.2014 № 314-па. Рассмотрено 2 заявления о предоставлении сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (суперинтендента муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.6	Административное мероприятие 2.06 «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»	G13206	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено в срок	нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 21.08.2014 № 409-па. Выдано 37 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства
3.2.7	Административное мероприятие 2.07 «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о внесении изменений в правила землепользования и застройки»	G13207	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено в срок	нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о внесении изменений в

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя (исполнителей) муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия, события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											правила землепользования и застройки», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 08.07.2014 № 313-па. Рассмотрено 27 заявлений физических и юридических лиц о внесении изменений в правила землепользования и застройки
3.2.8	Административное мероприятие 2.08 «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о подготовке документации по планировке территории»	G13208	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено в срок	нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о подготовке документации по планировке территории», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 01.09.2014 № 434-па.

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя (исполнителя)) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия, события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.9	Административное мероприятие 2.09 «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о внесении изменений в генеральный план Северодвинска»	G13209	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено в срок	нет	Рассмотрено 21 заявление физических и юридических лиц о подготовке документации по планировке территории Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о внесении изменений в генеральный план Северодвинска», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 08.07.2014 № 312-па. Рассмотрено 6 заявлений физических и юридических лиц о внесении изменений в генеральный план Северодвинска
3.2.10	Административное мероприятие 2.10 «Подготовка и выдача	G13210	Отдел архитектуры и градостроительства	Начальник отдела	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено в срок	нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контроля события				Срок окончания реализации мероприятия/наступления контроля события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия, события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства»		Управления градостроительства и земельных отношений								административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 21.08.2014 № 410-па. Выдано 9 разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства		
3.2.11	Административное мероприятие 2.11 «Подготовка и выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»	G13211	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено в срок	нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на установку и	

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия, события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.12	Административное мероприятие 2.12 «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка»	G13212	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено в срок	нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с регламентом предоставления «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 26.06.2014 № 288-па. Выдано 135 градостроительных планов земельных участков
3.2.13	Административное мероприятие 2.13 «Присвоение объекту	G13213	Отдел архитектуры и градостроительства	Начальник отдела	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено в срок	нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя) (исполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления события				Срок окончания реализации мероприятия/наступления события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия, события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	адресации адреса или аннулирование адреса»		Управления градостроительства и земельных отношений								административным регламентом предоставления «Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его адреса», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 28.12.2015 № 628-па. Подготовлено 159 распоряжений о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса		
4	Выполнение подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей»												
4.1	Задача 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей»												
4.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Утверждение правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы»	G14101	Отдел учета и распределения жилья управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	Выполнено в срок	нет	Обеспечена разработка и утверждение 84 правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя (исполнителей) муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Формирование списка претендентов на получение социальных выплат»	G14102	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А	01.05.2018		01.06.2018	31.05.2018	Выполнено в срок	нет	Обеспечено формирование списка претендентов на получение социальных выплат. Список молодых семей - участников подпрограммы направлен в администрацию Губернатора и Правительства Архангельской области письмом от 30.05.2018 № 05-07-11/1910
	Контрольное событие 1.02.1 «Список молодых семей - участники подпрограммы направлен в администрацию Губернатора и Правительства Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А	X		01.06.2018	31.05.2018	Выполнено в срок	нет	X
4.1.3	Мероприятие 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям (в рамках текущего финансового года)»	G14103	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А	01.01.2018		31.12.2018	29.12.2018	Выполнено в срок	нет	Обеспечено улучшение жилищных условий для 73 молодых семей с помощью социальных выплат. Отчеты об использовании средств, выделенных на предоставление социальных

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											выплат молодым семьям, направлены в Правительство Архангельской области исх. письмами: от 12.01.2018 № 05-07-11/70, от 04.04.18 № 05-07-11/1193, от 04.07.2018 № 05-07-11/2280, от 08.10.2018 № 05-07-11/3491
	Контрольное событие 1.03.1 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за IV квартал 2017 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управление муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А	X		12.01.2018	12.01.2018	Выполнено в срок	нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 1.03.2 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за I квартал 2018 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X		06.04.2018	04.04.2018	Выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.03.3 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за II квартал 2018 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X		06.07.2018	04.07.2018	Выполнено в срок	нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия, наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 1.03.4 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за III квартал 2018 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X		08.10.2018	08.10.2018	Выполнено в срок	нет	X
5	Выполнение подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»										
5.1.	Задача 1 «Обеспечение финансовой поддержки жителей Северодвинска»										
5.1.1	Мероприятие 1.01 «Предоставление гражданам субсидий на строительство и приобретение жилья»	G15101	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	01.01.2018		31.12.2018	29.12.2018	Выполнено в срок	нет	Обеспечено улучшение жилищных условий пяти семей за счет получения субсидии из местного бюджета в общей сумме 7 490,3 тыс. рублей. Список претендентов на получение субсидий на строительство или приобретение жилья утвержден постановлением Администрации Северодвинска от 04.07.2018 № 3-пж

[illegible]

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия, наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1	Административное мероприятие 2.01 «Выдача государственных жилищных сертификатов гражданам, относящимся к категориям, установленным федеральным законодательством»	G15201	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	01.01.2018	X	31.12.2018	X	Не выполнено	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием заявок на получение государственных жилищных сертификатов от участников подпрограммы по категории «Чернобыльцы». Граждане, желающие переселиться из районов Крайнего Севера, состоящие на учете в г. Северодвинске не получили государственных жилищные сертификаты в связи с нехваткой финансирования бюджета Архангельской области	X
5.2.2	Мероприятие 2.02 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям,	G15202	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального	Начальник отдела Гурьева Н.С.	01.01.2018	01.01.2018	25.12.2018	25.12.2018	Выполнено в срок	нет	Обеспечено предоставление жилых помещений десяти детям-сиротам, детям,

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, административного мероприятия	Наименование структурного подразделения (исполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия, события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»	2	жилищного фонда	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 2.02.1 «Конкурсная документация на приобретение жилых помещений направлена в Управление муниципального заказа Администрации Северодвинска»	X	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	X		01.11.2018	01.11.2018	Выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.02.2 «Утверждены распоряжения Администрации Северодвинска о включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд»	X	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	X		01.12.2018	01.12.2018	Выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.02.3 «Заключены договоры найма о предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда»	X	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	X		31.12.2018	31.12.2018	Выполнено в срок	нет	X
5.2.3	Административное	G15203	Отдел по работе с	Начальник	01.01.2018		25.12.2018	25.12.2018	Выполнено	нет	Обеспечена подготовка

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия, события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мероприятие 2.03 «Подготовка проектов постановлений Администрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»		наименования Управления муниципального жилищного фонда	отдела Гурьева Н.С.					в срок		проектов постановлений Администрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа: - по договорам социального найма – постановления Администрации Северодвинска от 22.01.2018 № 1-пж, от 22.08.2018 № 6-пж, от 22.08.2018 № 5-пж; - по договорам найма специализированных жилых помещений – распоряжения Администрации Северодвинска от 22.01.2018 № 20-рж, от 04.06.2018 № 498-рж, от 04.06.2018 № 494-рж
	Контрольное событие 2.03.1 «Утверждены постановления Администрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений»	X	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	X		31.12.2018	31.12.2018	Выполнено в срок	нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия, наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»										

Примечание:


* - постановлением администрации Северодвинска от 04.02.2019 № 35-па из муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» объем финансирования указанных мероприятий на 2018 год исключен. Реализация мероприятий в 2018 году не предусмотрена. Внести указанные изменения в план реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» в течение 2018 года не представлялось возможным.

4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Таблица 4.1

Наименование критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N) <7>	В том числе		
		количество мероприятий, (M)	количество административных мероприятий, (AM)	количество контрольных событий, (КС)
Выполнено в срок	56	14	15	27
Выполнено с нарушением срока	1	0	0	1
Не выполнено	5	3	2	0
Итого	62	17	17	28
Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВ _{пл}), (баллов)		91,13		
Группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы		высокая		


Начальник Управления градостроительства
и земельных отношений Администрации Северодвинска


_____ А.М. Кириллов

"11" марта 2019 год

СОГЛАСОВАНО:

И.о. начальника Управления муниципального жилищного фонда
Администрации Северодвинска


_____ М.А. Паршин

"11" марта 2019 год